

Số: 577 /TB-UBND

Nghệ An, ngày 13 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
tại buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc
Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An**

Ngày 05/10/2020, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo Ban QLDA6; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT và Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc và Hưng Nguyên; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Điện lực Nghệ An, Công ty CP Cấp nước Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, Truyền tải điện Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An và Báo Nghệ An.

Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận một số nội dung như sau:

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là công trình trọng điểm quốc gia, nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Thường trực Tỉnh ủy. Trong thời gian qua, UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các Sở, ngành cùng các địa phương có tuyến đi qua tập trung triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng quy định; UBND tỉnh đánh giá cao về quá trình thực hiện, sự nỗ lực của các Sở, ban ngành đã tham mưu giải quyết các khó khăn vướng mắc; UBND các huyện, thị xã đã tập trung, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phục vụ dự án và đã đạt được một số kết quả như: GPMB được khoảng 77,15/87,84Km (đạt 88,35%); Đang xây dựng hạ tầng tái định cư 24/28 khu; Đã giải ngân vốn năm 2020 (đến ngày 30/9) được 847,5/1.203,01 tỷ, đạt 70,4% đảm bảo theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải đề ra. Tuy nhiên, đang còn một số nội dung công việc các địa phương chưa thực sự quyết liệt để giải quyết các khó khăn vướng mắc, triển khai xây dựng các khu tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật chưa kịp thời, đặc biệt là đường dây điện cao thế làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Để tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hoàn thành GPMB và bàn giao mặt bằng thi công dự án đảm bảo tiến độ và kế hoạch yêu cầu,

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các địa phương, Sở ngành và các cơ quan đơn vị một số nội dung như sau:

1. Đối với các huyện, thị xã có dự án đi qua:

Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, lập kế hoạch thực hiện khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại, kế hoạch giải ngân, tăng cường cán bộ, thành lập nhiều tổ quyết liệt thực hiện đồng thời các hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo theo tiến độ như sau:

- Rà soát lại kinh phí bồi thường GPMB (trong đó cần xác định rõ kinh phí nộp bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, trồng rừng thay thế với kinh phí GPMB các hạng mục khác), kế hoạch và tiến độ giải ngân báo cáo cho Ban QLDA6, Bộ Giao thông vận tải làm cơ sở điều tiết nguồn vốn, đồng thời báo cáo về UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) trước ngày 20/10/2020.

- Rà soát lại công tác giải ngân, hoàn thiện các hồ sơ liên quan để thanh quyết toán cho Ban QLDA 6 đối với nguồn vốn đã sử dụng.

- Kiểm tra, rà soát lại các chế độ, chủ trương và chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho hộ gia đình cá nhân và tổ chức; tránh trường hợp đơn thư khiếu nại.

- Hoàn thành GPMB dứt điểm đối với đất nông nghiệp các đoạn còn lại xong trước ngày 25/10/2020, đất ở, đất vườn hoàn thành trước ngày 30/10/2020.

- Đẩy nhanh các thủ tục xây dựng tái định cư, tổ chức xét duyệt tái định cư, bóc thăm giao đất theo bản vẽ quy hoạch phân lô, triển khai xây dựng hoàn thành bàn giao đất cho hộ dân chậm nhất trước ngày 30/10/2020. Đối với các khu tái định cư chưa thi công lưu ý phương án lựa chọn mỏ vật liệu, đường vận chuyển vật liệu vào để thi công..., tránh các trường hợp ảnh hưởng đến tiến độ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị (Điện lực, Viễn thông, Viettel, Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An, tín hiệu đường sắt Vinh...): Hoàn thiện các hồ sơ liên quan để trình thẩm định, phê duyệt và triển khai di dời hoàn thành trước ngày 30/12/2020.

- Hoàn thành xây dựng khu tái định cư mô mã xong trước ngày 30/11/2020 (huyện Diễn Châu và Hưng Nguyên).

- Đối với UBND huyện Hưng Nguyên:

- + Hoàn thành dứt điểm công tác trích lục trích đo còn lại đoạn qua xã Hưng Tây.

- + Căn cứ theo Khoản 7, Điều 2, Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh để thực hiện GPMB đối với một số nhà ở cột gỗ tại địa phương có kết cấu khác với bảng đơn giá bồi thường, hỗ trợ. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc, phối hợp với Sở Xây dựng để được hướng dẫn giải quyết.

+ Kiểm tra xem xét bố trí giao đất theo hình thức định giá vào vị trí các khu tái định cư đối với một số hộ của huyện Hưng Nguyên bị ảnh hưởng dự án đủ điều kiện giao đất ở, nhưng không thuộc đối tượng tái định cư; Nguồn kinh phí thực hiện do UBND huyện chịu trách nhiệm. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hướng dẫn thực hiện.

- Đối với các vướng mắc, đề nghị sớm có văn bản báo cáo các Sở, ngành liên quan xem xét giải quyết theo quy định.

2. Đối với các Sở, ngành liên quan:

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc đúng quy định theo chức năng nhiệm vụ của ngành hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các địa phương trong việc di dời hạ tầng kỹ thuật (đường điện, nước, cáp viễn thông, thông tin tín hiệu đường sắt...), xây dựng hạ tầng tái định cư đảm bảo chất lượng, tiến độ theo lĩnh vực chuyên môn của các Sở, ngành.

- Đối với các nội dung khó khăn, vướng mắc có hướng giải quyết cụ thể thuộc lĩnh vực của ngành nào thì ngành đó trực tiếp hướng dẫn, tham mưu báo cáo UBND tỉnh phương án giải quyết chung cho toàn dự án, không nhất thiết phải xin ý kiến các Sở ngành và đơn vị khác.

- Sở Công thương:

+ Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật để thẩm định phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của ngành đảm bảo về yêu cầu Kinh tế - kỹ thuật, an toàn và hiệu quả. Không áp dụng các văn bản hướng dẫn không phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản để thực hiện trong quá trình thẩm định hồ sơ (Văn bản số 480/ĐL-LĐ&NL ngày 14/4/2020 của Cục Điện năng và Tái tạo năng lượng).

+ Ưu tiên thời gian thẩm định các phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (đường điện) đảm bảo tiến độ đề ra.

- Sở Xây dựng: Tiếp tục kiểm tra tiến độ, chất lượng các khu tái định cư của các địa phương và báo cáo UBND tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc các huyện, thị xã và các đơn vị Viễn thông, tín hiệu đường sắt... hoàn thiện các hồ sơ liên quan để trình thẩm định, phê duyệt và di dời.

- Các đơn vị: Điện lực, Viễn thông VNPT, Viettel Nghệ An, Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An: Phối hợp với UBND các huyện, thị xã kiểm tra, rà soát công trình của đơn vị mình quản lý bị ảnh hưởng bởi dự án để hoàn thiện phương án di dời đảm bảo tiến độ, quá trình thực hiện di dời đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.



3. Đề nghị Ban QLDA 6:

- Phối hợp tích cực với Hội đồng bồi thường GPMB các huyện, thị xã để đẩy nhanh công tác GPMB dự án.
- Nghiên cứu đưa hệ thống đường hoàn trả trong quá trình thi công vào tổng mức đầu tư dự án.
- Sớm báo cáo Bộ Giao thông vận tải để thống nhất phương án thi công hàng rào bảo vệ và tiếp nhận phạm vi đất đã thực hiện thu hồi đất, bồi thường GPMB.
- Sớm có ý kiến bằng văn bản về việc kinh phí trồng rừng thay thế; kinh phí di dời đường điện tăng so với dự tính ban đầu để các chủ đầu tư có cơ sở thực hiện.
- Bố trí kịp thời kinh phí GPMB đối với các địa phương khi có nhu cầu.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh thông báo cho các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan được biết và triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Bộ Giao thông vận tải (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Huyện ủy, thị ủy: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc và Hưng Nguyên;
- Trường phòng Công nghiệp;
- Lưu: VTUB, CN (H.Tuấn).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Đào Quang Thiên